



Centre
Académique de
Ressources et de
Maintenance
Informatique

Équipements - Assistance - Maintenance

Mise à jour du document : 17/10/2010

Nom de l'établissement :	
RNE :	
Date Installation :	
Technicien/société :	

Code fichier : checklist-38.rtf

Checklist-38 - Livraison et installation de matériel

Organisation :

Communiquer par Mail à l'intervenant Carmi attaché à l'établissement : nom de l'intervenant + date de livraison + date d'intervention + Liste du matériel à livrer	
Communiquer par Mail au gestionnaire de l'établissement (copie à l'intervenant Carmi) : les numéros de série (fichier texte)	

Serveurs :

Nouvelle machine : installation systématique de l'OS suivant procédure Carmi avec installation d'un nouvel Active Directory	
Remettre les médias d'installation (constructeur + OS) à l'AIPRT	
Migration de Harp, Harp-log, données utilisateurs + contrôler les permissions et les partages	
Migration des Imprimantes, configuration, adressage, mot de passe, réservation Dhcp + tester	
Migration console Ghost avec éventuelle mise à jour vers la dernière version validée Carmi	
Installation de la dernière version Anti-virus validée Carmi	
Installation PXE avec double menu (accès session Ghostcast + session Console)	
Procédure TFTP pour la mise à jour Firmware des Switchs	
Installation et configuration VNC et autoriser RDP	
Faire l'image ghost de la partition du système du serveur (+ recopier l'image sur un autre disque)	
Si carte réseau serveur Gigabit, vérifier le bon fonctionnement	
Le compte A d'installation désactivé. Complexité sur le mot de passe du compte domsystem	
Utilisation de l'ancien serveur laissée au soin de l'AIPRT	

Stations :

Déballage et mise en place. Remettre les CD à l'AIPRT	
Bios des stations : mot de passe Setup + activer wake on lan et PXE, ordre de démarrage	
Intégration des stations au domaine	
Toutes les stations en DHCP avec réservation si utilisation du Filtrage Web via le SLIS	
Mise en forme de la station (via adminh) + mise à jour Windows-Update	
Installation des imprimantes + Test	
Installation des clients : Ghost (vérifier le pilote reconnu par la console) + HARP + Anti-virus	
Vidage de la station de référence et clonage sur les autres postes.	

Switchs :

Configuration : adressage IP fixe + réservation, Mot de passe, Activation IGMP + Spanning tree	
Vérifier la version des firmwares	

Imprimantes :

Adressage fixe (cf plage adresse) + réservation, config : mot de passe, retrait protocoles non TCPIP	
Laisser les drivers (serveur + stations) dans le dossier "Outils" du serveur	

Portables :

L'Aiprt a réceptionné le portable	
Intégration dans le domaine. Installation des clients Ghost, Anti-virus et Harp (fac). Image Ghost.	

Vidéo-projecteur :

L'Aiprt a réceptionné le vidéo-projecteur	
Test et configuration pour affichage sur écran PC (ou sur portable) et vidéo-projecteur	

Classe Mobile WIFI :

Mise en œuvre d'un serveur radius (doc spécifique) ou éventuellement en cas de problème d'une clé WPA ou WPA2 avec SSID masqué	
Les portables de la classe mobile sont considérés comme des stations fixes, et à ce titre, ils doivent être installés et configurés de la même manière → se référer au paragraphe "Stations"	
Les connexions en wi-fi ont été testées avec succès (tous les portables ensemble à un instant "t"- client harp actif)	

SLIS :

Backup puis restore des paramètres sur Slis 3.2 ou manuellement sur Slis 4.1, Paramétrer l'onduleur, Fournir à l'Aiprt le password de l'interface d'administration SLIS	
---	--