



Centre
Académique de
Ressources et de
Maintenance
Informatique

Equipements - Assistance - Maintenance

Mise à jour du document : 07/06/2012

Nom de l'établissement :	
RNE :	
Date Installation :	
Technicien/société :	

Code fichier : checklist-region.rtf

Checklist - REGION - Livraison et installation de matériel

Organisation :

Communiquer par Mail à l'intervenant Carmi attaché à l'établissement : nom de l'intervenant + date de livraison + date d'intervention + Liste du matériel à livrer	
Communiquer par Mail au gestionnaire de l'établissement (copie à l'intervenant Carmi) : les numéros de série (fichier texte)	

Serveurs :

Nouvelle machine : installation systématique de l'OS suivant procédure Carmi avec installation d'un nouvel Active Directory	
Remettre les médias d'installation (constructeur + OS) à l'AIPRT	
Migration de Harp, Harp-log, données utilisateurs + contrôler les permissions et les partages Migration Orpeo	
Migration des Imprimantes, configuration, adressage, mot de passe, réservation Dhcp + tester	
Migration console Ghost avec éventuelle mise à jour vers la dernière version validée Carmi	
Installation de la dernière version Anti-virus validée Carmi	
Installation PXE avec double menu (accès session Ghostcast + session Console)	
Procédure TFTP pour la mise à jour Firmware des Switchs	
Installation et configuration VNC et autoriser RDP	
Faire l'image ghost de la partition du système du serveur (+ recopier l'image sur un autre disque)	
Si carte réseau serveur Gigabit, vérifier le bon fonctionnement	
Supprimer le compte d'administrateur d'installation si créé	

Stations :

Déballage et mise en place. Remettre les CD à l'AIPRT	
Bios des stations : mot de passe Setup + activer wake on lan et PXE, ordre de démarrage	
Intégration des stations au domaine	
Toutes les stations en DHCP avec réservation en respectant le plan d'adressage académique (choix à faire en concertation avec l'établissement et le Carmi si nécessaire)	
Mise en forme de la station suivant procédure Carmi (Harp ou Orpéo) + mise à jour Windows-Update	
Installation des imprimantes suivant plan d'adressage et matériel existant + Test	
Installation des clients : Ghost (vérifier pilote reconnu par la console) + Anti-virus + interface pédagogique	
Création de l'image de la station de référence et clonage sur les autres postes (Ghost)	

Switchs :

Configuration : adressage IP fixe + réservation, Mot de passe, Activation IGMP + Spanning tree	
Vérifier la version des firmwares	

Imprimantes :

Adressage fixe (cf plage adresse) + réservation, config : mot de passe, retrait protocoles non TCPIP	
Laisser les drivers (serveur + stations) dans un dossier "Outils" du serveur	

Portables :

Intégration dans le domaine. Installation des clients Ghost, Anti-virus et interface pédagogique si nécessaire. Création de l'image avec Ghost.	
---	--

Vidéo-projecteur :

Test et configuration pour affichage sur écran PC (ou sur portable) et vidéo-projecteur. Si vidéo-projecteur interactif, installation de l'application associée et test.	
---	--

SLIS :

Backup puis restore des paramètres si Slis 4.X déjà présent sur site, Paramétrer l'onduleur, Fournir à l'Aiprt le password de l'interface d'administration SLIS	
---	--